

06.08.(сир)

**Акт обследования (технического осмотра) состояния ТСО и инженерно-технической укрепленности объекта**

г. Алапаевск

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Комиссия в составе:**

Представителя объекта:

Директор МБОУ СОШ № 17 Можарова Ж. В.

(должность представителя Заказчика и наименование предприятия)

-представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»):

Старший инженер ГОВиЭИТСОиБ ОВО по Режевскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», ст. л-т полиции Захаров А.В.тел.(34346) 3-50-09, доб.4#

(должность представителя и наименование организации)

-представителя обслуживающей организации:

(должность представителя и наименование организации)

произвела обследование объекта «Заказчика»:

МБОУ СОШ № 17

(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, пос. Асбестовский, ул.Школьная,33.

(адрес объекта)

оборудованного средствами тревожной сигнализацией

(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО № 2 (дислокация г. Алапаевск) ОВО по Режевскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

**ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:**

**Краткая характеристика объекта:**

АЗ в соотв. с Р063-2022 и 4 в соотв. с ПП РФ от 02.08.2019 № 1006. Занимает территорию с расположенной на ней двухэтажное здание. Состоит: санузел, кабинеты, подсобное помещение, столовая, фойе, спортзал, классы.

(Указываются категория объекта; этажность; материал стен, пола и перекрытий; наличие подвалов, чердаков, технический этаж; ограждение территории; пути подъезда; наличие других видов охраны)

**Инженерно-техническая укрепленность:**

Внешние стены шлакоблочные, несущие толщиной 650мм. напольное перекрытие бетонное толщиной 250мм, потолочное перекрытие деревянное толщиной 200мм. В оконных проемах установлены пластиковые оконные конструкции, частично деревянные. В центральных дверных проемах установлены пластиковые конструкции со стеклом. На запасных выходах в дверных проемах установлены металлические и пластиковые двери. Ограждение имеется частично.

(Указываются техническая укрепленность строительных конструкций, дверей, оконных проемов, балконов, индивидуальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

**Оснащенность техническими средствами охраны:**

Имеется видеонаблюдение 8 видеокамер (6 внутренних и 2 наружных видеокамер). Имеется уличное охранное освещение. Для экстренного вызова в рядов ВО установлена тревожная сигнализация Радио кнопка Астра- РИМ РР, Астра 321, резервный источник Скат-1200Д. Шлейфы тревожной сигнализации выведены на Приток-А-КОП 02 с выводом сигнала на ПЦО № 2 (дислокация г. Алапаевск) ОВО по Режевскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области».

(Указываются места блокировки и тип датчиков; места установки и тип оконечного устройства; а также наличие и тип резервного источника питания)

Физическая охрана отсутствует. Пост охраны отсутствует

**Проверка технического состояния средств ТСО:**

технические средства охраны тревожной сигнализации смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию в 2020 году.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.

(исправном /не исправном)

**Выводы комиссии:**

Инженерно-техническая укрепленность данного объекта не соответствует требованиям ПП РФ от 02.08.2019 № 1006

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности.

1.1. Заменить оконные конструкции первого этажа, на соответствующие 3 классу защиты по ГОСТ 31462-2021 «Блоки оконные защитные», оконные конструкции второго этажа, на соответствующие 2 классу защиты по ГОСТ 31462-2021 «Блоки оконные защитные».

(Указываются конкретные мероприятия по инженерно-технической укрепленности дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, ватрин)

1.2. Произвести замену входной группы дверей и эвакуационных выходов на соответствующие 3 классу защиты по ГОСТ 34593-2019 «Двери защитные».

1.3. Произвести дооборудование ограждения состав основного полотна не ниже 3 класса защиты по ГОСТ 57278-2016, в соответствии с техническим заданием.

2. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.

2.1. Дооборудовать систему охранного телевидения в соответствии с разработанной и согласованной проектной документацией

(Указываются конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО, выявленных незаблокированных узловых для проникновения мест объекта)

2.2. В целях организации и обеспечения пропускного режима на объекте (территории), исключения несанкционированного допуска на объект (территорию) посетителей и автотранспортных средств, оснастить входные калитки (ворота) ограждаемой территории и двери входа в здание, автопроводчиками, электромагнитными (электромеханическими) замками с видеодофонами обеспечивая связь между посетителем и ответственными за пропускной и внутре-объектовый режим, в соответствии с техническим заданием

2.3. Оборудовать помещение для поста охраны

2.4. Установить систему речевого оповещения и управления эвакуацией с функцией координации движения в ручном режиме.

Представители: «ОВО» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Представитель объекта



*Мон. Шоктарова Н.В.*

*К акту прилагаются письмо от 08.08.2023 № 172 об исполнении пунктов 2.1, 2.3.*

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 638659264186898037567612618100491810558963417992

Владелец Можарова Жанна Вадимовна

Действителен с 07.12.2023 по 06.12.2024